



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 311 DEL 15/09/2026/Area Tecnica

N. 510 DEL 15/09/2026 REG. GEN.

*Servizio Manutenzioni e Tutela
Ambientale - Autoparco*

OGGETTO: Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi. CUP: I78E24000180006. Presa Atto e Approvazione SAL finale, Relazione Sul Conto Finale, atti di contabilità finale, certificato

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

Oggetto: Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi. CUP: I78E24000180006. Presa Atto e Approvazione SAL finale, Relazione Sul Conto Finale, atti di contabilità finale, certificato di ultimazione dei lavori e Certificato Di Regolare Esecuzione. Liquidazione Fattura Saldo Impresa – liquidazione Rup e Collaboratori

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Premesso che:

- il sottoscritto è legittimato ad emanare il presente atto in ragione della determinazione dirigenziale n. 309 del 08/11/2024/area tecnica – reg.ta al n. 511 del 08/11/2024 reg, gen.le con la quale è stato nominato rup del progetto di che trattasi;
- Il sottoscritto Geom. Giuseppe Pidalà è legittimato a predisporre la presente proposta e nell'adozione non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- lo stesso dipendente non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- lo stesso dipendente non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.

Considerato che:

- con legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 - "Interventi finanziari urgenti" fra l'altro ai sensi dell'art. 43 - "contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture" - per l'erogazione di contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimento ed interventi nel settore delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, è stata autorizzata la spesa complessiva di 37.142 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024;
- questo Ente è stato designato quale soggetto beneficiario nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 8 della L. n. 25/2024 per l'importo di € 49.000,00 per la "messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un Parco avventura nel territorio comunale";
- con delibera di consiglio comunale n. 36 del 11 novembre 2024 avente per oggetto Variazione al Bilancio di Previsione Finanziario triennale 2024/2026 competenza 2024, adottata ai sensi dell'art. 175, comma 2 del D.lgs n. 267/2000 è stata prevista la complessiva somma di € 75.700,00 come stanziamento finale (a fronte di stanziamento iniziale pari ad € 49.000,00 e in aggiunta € 26.700,00 come variazioni) con imputazione sul cap. 201501027;
- **con deliberazione di Giunta comunale n. 180 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto di "Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi", per l'importo complessivo di € 75.700,00 di cui € 54.833,49 importo dei lavori al lordo (€ 52.811,17 importo dei lavori a base d'asta ed € 2.022,32 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 20.866,51 per somme a disposizione dell'Amministrazione e fra l'altro è stata prenotata la complessiva somma di € 75.700,00 dal cap. 201501027 - imp. n. 846/2024 del bilancio comunale corrente;**

Richiamati:

- ✓ la determinazione dirigenziale n. 417 del 30/12/2024/Area Tecnica- reg.ta al n. 672 del 30/12/2024/R.G, con la quale a seguito di procedura , ai sensi dell'art. 50 c. 1 lett.b) del D Lgs 36/2023, l'aggiudicazione, è del servizio tecnico di Servizio tecnico di "Direzione Lavori, Misure, Contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 - qualora ricorrono le condizioni) e Certificato di regolare esecuzione, è avvenuta a favore della società Ellenia + tre Architettura Ingegneria – Via Carnazza, n. 81 – 95030 Tremestieri Etneo (Ct) - P.IVA e C.F. 04474580877, regolarmente iscritta all'Albo Unico Regionale (ai sensi dell'art. 12 L.R. n. 12 del 12/07/2011) al n. 1187, per l'importo netto di € 4.509,91, oltre Cassa Previdenza del 4% pari ad € 180,40 ed IVA del 22% sul totale pari ad € 1.031,87 e per un importo complessivo di € 5.722,18, al netto dello sconto offerto in fase di negoziazione dello 0,5% sull'importo posto a base d'asta di € 4.532,57 oltre Cassa Previdenza (4%) ed IVA (22%);
- ✓ la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 411 del 19/12/2024-A.T.- reg.ta al n. 658 del 19/12/2024 del R. G. sono stati affidati i lavori di Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi - CUP: I78E24000180006 - CIG: B4E936949D, all'O.E. CRI.LE.MA.CO. srl – Via Messina n. 8 – 98070 Longi (Me) – C.F. e P. IVA 02895880835, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. a) del D.lgs. n. 36/2023, a seguito di trattativa (affidamento diretto/RDO) n. 50189/2024 effettuata attraverso la piattaforma ASMECOMM, per l'importo di € 50.698,72, al netto del r.a. del 4,000%, oltre oneri

- per la sicurezza di € 2.022,32, non soggetti a r.a. e per un importo contrattuale di € 52.721,04 oltre IVA al 10% (pari ad € 5.272,10) e complessivamente per € 57.993,14;
- ✓ la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 223 del 29/07/2025-A.T – reg.ta al n. 379 del 29/07/2025 è stato affidato il servizio tecnico professionale per lo studio agronomico sulle piante oggetto di intervento, al dott. Agronomo Marino Batà Antonio Nunzio con sede in Sant'Agata di Militello Codice Fiscale MRNNNN89L19F158C, P.IVA 02971550831, per l'importo netto di € 1.576,29 oltre cassa al 4% pari ad € 63,05 oltre iva al 22% pari ad € 360,65, per un importo complessivo di € 1.999,99;
 - ✓ La determina dirigenziale n. 33 del 02/02/2026 dell'A.T. – reg.ta n. 59 del 02/02/2026 con la quale è stato affidato il Servizio Tecnico di prove tecniche e collaudo strutture al Dott. Ing. Sinapi Giorgio con sede in c.da valle Scala n. 49 – 04020 Itri (Lt) - Codice Fiscale SNP GRG 81D10 D708M - P.IVA 02735640597, regolarmente iscritto all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Latina al n. A1907, per un importo complessivo per l'importo netto di € 2.522,07 oltre cassa al 4% pari ad € 100,88 oltre IVA del 22% pari ad € 577,05 e per un importo complessivo di € 3.200,00 - impegnata sul cap. 201501027 del bilancio comunale.

Visto il contratto di appalto del 02/07/2025, rep. 02, regolarmente sottoscritto tra l'impresa affidataria ed il Responsabile dell'Area Tecnica, per l'importo di € 50.698,72, al netto del ribasso d'asta dell'4,000%, oltre oneri per la sicurezza di € 2.022,32 non soggetti a ribasso d'asta e per un importo netto contrattuale di € 52.721,04 oltre IVA al 10% (pari ad € 5.272,10) e complessivamente di € 57.993,14, regolarmente registrato in data 23/07/2025 all'Agenzia delle entrate di Messina – ufficio territoriale APSRI (estremi di registrazione: Serie 1T – Num. 11256);

Accertato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 18/11/2025 e concretamente iniziati in data 25/11/2025, come da verbali redatti in pari data e agli atti d'ufficio, e che, in relazione al termine contrattuale di 90 giorni previsto per l'ultimazione dei lavori, il termine originario per la conclusione degli stessi era fissato al 16/02/2026;
- durante il corso delle lavorazioni, su richiesta della ditta esecutrice dei lavori, sono state concesse due proroghe per l'ultimazione dei lavori, la prima di gg. 45 e la seconda di gg. 28 che nel complessivo hanno posticipato l'ultimazione dei lavori al 30/04/2026;

Considerato che Il D.L. con nota del 14.03.2026, acquisita al prot. 2466 del 16/03/2026, proponeva la redazione di una perizia di Variante e Suppletiva (ai sensi dell'art. 120 del codice) motivata dal fatto che durante le operazioni di smantellamento dei vecchi sistemi che costituivano i vari "percorsi avventura", alcune parti di elementi vegetali (cerri), presentavano segni di costrizione accentuata derivanti dai precedenti ancoraggi. Sebbene la stabilità complessiva delle piante non era compromessa, tali elementi non garantivano più le condizioni ideali per il fissaggio dei nuovi cavi. La naturale crescita organica delle piante nel corso degli anni ha modificato la geometria dei giochi, determinando pendenze lungo i percorsi che risultavano, in alcuni tratti, eccessive rispetto agli standard di comfort e sicurezza previsti. A fronte di tali evidenze si è ritenuto necessario "interessare" l'agronomo incaricato della valutazione del rischio sull'alberatura del parco avventura, per ulteriori approfondimenti sull'idoneità degli alberi individuati, al fine di valutare una differente distribuzione spaziale ottimale per ottenere il miglior percorso sicuro per ogni singolo gioco previsto, per la massima sicurezza dell'utenza;

Vista la relazione integrativa (data 23/03/2026) redatta dall'agronomo a suo tempo incaricato per gli ulteriori approfondimenti circa l'idoneità degli alberi individuati al fine di prevedere una differente distribuzione spaziale nel rispetto delle previsioni originarie di progetto;

Vista la perizia di variante e suppletiva, redatta dal Direttore dei Lavori nel mese di aprile 2026, trasmessa con nota prot. n. 3180 del 07/04/2026 e approvata con deliberazione di G.C. n. 84 del 24/04/2026, recante il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
importo dei lavori originari comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 54.833,49	
a detrarre gli oneri di sicurezza		-€ 2.022,32	
restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 52.811,17	
ribasso asta offerto	4,00%	-€ 2.112,45	
A) restano i lavori al netto		€ 50.698,72	
B) Oneri di sicurezza		€ 2.022,32	
C) Lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta		€ 23.738,62	
sommano complessivamente i lavori e oneri di sicurezza		€ 76.459,66	€ 76.459,66
D) Somme a disposizione			
Iva su lavori e oneri di sicurezza	10%	€ 7.645,97	
Incentivo di cui all'art. 45, c. 2 D.lgs. 36/2023	2%	€ 1.653,91	
Contributo ANAC		€ 35,00	
Prove tecniche collaudo		€ 3.200,00	
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, redazione perizia di variante e suppletiva, CSE		€ 6.543,32	
Iva e inarcassa su dette competenze		€ 1.758,84	
oneri di conferimento in discarica			
imprevisti		€ 50,85	
sommano per le somme a disposizione		€ 20.887,89	€ 20.887,89
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE PER IL PROGETTO			€ 97.347,55
economie derivanti da ribasso d'asta originario			€ 2.112,45
economie da iva			€ 211,25
economie da ribasso d'asta sull'importo originario competenze e relativa iva e inarcassa			€ 28,75
	Sommano		€ 99.700,00

Che a seguito della redazione della PVTs, il direttore dei lavori, concedeva una ulteriore proroga di gg. 20 per rendere ultimati i lavori, sicchè scadenza era prevista per il 20/05/2026;

Considerato che i lavori sono stati ultimati in data 20/05/2026, giusto certificato di ultimazione dei lavori redatto il 27/05/2026 acquisito al prot. 5088 del 20/05/2026;

Visto lo stato finale, redatto in data 03/07/2026, dei lavori eseguiti al 20/05/2026, firmato dall'impresa esecutrice senza riserve e trasmesso a questo ente dalla Direzione dei Lavori, assieme ai relativi atti contabili e dei documenti giustificativi previsti per legge, dal quale risulta che i lavori al netto ammontano ad € 76.438,67 comprensivo degli oneri della sicurezza nei soggetti a ribasso:

Importo Complessivo dei lavori eseguiti (compreso oneri di sicurezza):

€ 76.438,67

da cui si detraggono i certificati di acconto emessi:

- Certificato di pagamento n. 1 in data 27/03/2026 € 41.292,45..... **€ 41.292,45**
Restano il credito dell'impresa **€ 35.146,22**

Resta il credito netto dell'impresa € 35.146,22 (€ 76.438,67 - 41.292,45) oltre IVA al 10% pari ad € 3.514,62 e per un importo complessivo di € 38.660,84;

Visti:

- l'atto di collaudo - certificazione delle opere e dei percorsi acrobatici del 25/05/2026, trasmesso dal professionista incaricato con nota prot. 5750 del 16.06.2026, con il quale si dichiara correttamente montate e collaudabili le strutture e certifica le strutture e gli ateliers;
- il certificato di ultimazione dei lavori, redatto in data 27/05/2026 ed acquisito al prot. 5088 del 28/05/2026, con la quale il D.L dichiara che i lavori possono considerarsi ultimati il 20/05/2026;
- lo stato d'avanzamento dei lavori finale redatto in data 03/07/2026 a tutti i lavori eseguiti al 20/05/2026; la relazione sul conto finale datata 03/07/2026 e i relativi atti contabili finali, trasmessi in data 14/07/2026 acquisiti al protocollo generale dell'Ente al n. 6784;

- il certificato di pagamento n. 2 relativo allo stato finale dei lavori - SRG emesso dal RUP in data 17/07/2026, dell'importo netto di € 35.146,22, oltre IVA al 10% (€ 3.514,62) per complessivi € 38.660,84;
- il certificato di regolare esecuzione emesso dalla D.L. in data 17/08/2026, acquisito agli atti del Comune al prot. 7831 del 17/08/2026 con il quale si certifica che i "lavori Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi, eseguiti dall'impresa CRI.LE.MA.CO s.r.l. con sede in Via Messina n. 8 - 98070 Longi (ME) sono conformi alle previsioni di progetto e perciò regolarmente eseguiti e contabilizzati al netto in € 76.438,67 che detratto l'importo netto del certificato di acconto emesso per € 41.292,45 resta il credito netto dell'impresa di € 35.146,22 oltre IVA al 10%;

Vista la fattura elettronica n. 11_26 del 11/09/2026 dell'impresa CRI.LE.MA.CO S.r.l., acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 8664 del 11/09/2026 dell'importo complessivo di € 38.660,84 di cui € 35.146,22 per imponibile ed € 3.514,62 per IVA al 10% per il pagamento dello stato di avanzamento lavori finale- comprensivo dello SRG (sulla quale sarà operata la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1972);

Ritenuto di dover prendere atto dell'intervenuta ultimazione dei lavori e della regolare esecuzione dei lavori eseguiti, procedendo nel contempo alla liquidazione del saldo dell'impresa CRI.LE.MA.CO S.r.l. (esecutore dei lavori), di cui alla fattura n. 11_26 del 11/09/2026, rilevato che dalla documentazione esaminata non risultano atti o fatti impeditivi alla definitiva liquidazione ed alla chiusura dei lavori;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, giusto Durc prot. INPS_50967500 del 01/06/2026 con validità al 29/09/2026;

Ritenuto che necessita procedere alla chiusura dell'intervento nonché alle procedure di rendicontazione, trasmettendo all'Assessorato finanziatore gli atti e le approvazioni di rito;

Considerato che nel Quadro Tecnico Economico di PVTs è prevista, tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione, la somma di € 1.653,91 corrispondente al 2% dell'importo dei lavori quale incentivo per l'espletamento di funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs 36/2023);

Visto il Regolamento di contabilità degli incentivi, approvato con Deliberazione di G.C. n. 208 del 17/11/2025, e il prospetto di calcolo delle somme dovute, dal quale risulta che l'importo complessivo degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, ammonta effettivamente a € 1.529,19, da liquidarsi nella misura dell'80% del 2% dell'importo dei lavori, pari a € 1.223,35;

Considerato che, in relazione alle funzioni tecniche effettivamente espletate, l'importo spettante ammonta a complessivi € 929,74, come da documentazione giustificativa e prospetto di ripartizione delle somme, utile ai fini della liquidazione, che risulta regolare ed è conservata agli atti dell'U.T.C.;

Di dare atto che la somma complessiva di € 929,74, quale incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., comprensiva degli oneri previdenziali e fiscali, è destinata al personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Area Tecnica che ha effettivamente espletato le funzioni e le attività previste nell'ambito delle diverse fasi di realizzazione dei lavori di che trattasi;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione ed al contestuale pagamento della somma di € 929,74, al lordo per le spettanze e ritenute di legge dovute, al personale incaricato per la realizzazione del progetto lavori di che trattasi;

Constatate le prestazioni eseguite dal rup geom. Giuseppe Pidalà e dal geom. Renato Carcione tecnico interno alla stazione appaltante per l'espletamento dell'incarico di progettista nonché dalla dipendente Vieni Patrizia collaboratore attività tecnico - amministrativo;

Dato atto che stante le prestazioni sono state svolte nella qualità di dipendenti, la stessa è esente dall'applicazione della normativa sulla regolarità contributiva, ai fini del rispetto delle vigenti disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, le stesse si devono intendere ottemperate con l'utilizzo di sistemi di pagamento tracciabili, senza l'indicazione del CIG;

Preso Atto che:

- Il CIG assegnato per i lavori è: B4E936949D;
- il CUP assegnato al progetto è I78E24000180006;
- si procederà alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione trasparente" sezione bandi di gara e contratti ai sensi del D.lgs n. 33/2013 sottosezione "dati previsti dall'art. 1 comma 32 L. 190/2012;

Visti:

- decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- legge regionale 23 dicembre 2000;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione
- dei presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;
- il D.lgs 31/03/2023 e s. m. e i.;
- la L.R. 12/07/2011, n. 12;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;

Verificata la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio, l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

Ritenuta, pertanto la propria competenza per come su esposto;
Per la causale descritta in narrativa;

DETERMINA

1. **Di richiamare** integralmente le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. **Di approvare** il quadro tecnico finale come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
importo dei lavori originari comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 54.833,49	
a detrarre gli oneri di sicurezza		-€ 2.022,32	
restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 52.811,17	
ribasso asta offerto	4,00%	-€ 2.112,45	
A) restano i lavori al netto		€ 50.698,72	
B) Oneri di sicurezza		€ 2.022,32	
C) Lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta		€ 23.738,62	
sommario complessivamente i lavori e oneri di sicurezza		€ 76.459,66	€ 76.459,66
D) Somme a disposizione			
Iva su lavori e oneri di sicurezza	10%	€ 7.645,97	
Incentivo di cui all'art. 45, c. 2 D.lgs. 36/2023	2%	€ 1.653,91	
Contributo ANAC		€ 35,00	
Prove tecniche collaudo		€ 3.200,00	
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, redazione perizia di variante e suppletiva, CSE		€ 6.543,32	
Iva e inarcassa su dette competenze		€ 1.758,84	
oneri di conferimento in discarica			
imprevisti		€ 50,85	
sommario per le somme a disposizione		€ 20.887,89	€ 20.887,89
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE PER IL PROGETTO			€ 97.347,55
economie derivanti da ribasso d'asta originario			€ 2.112,45
economie da iva			€ 211,25
economie da ribasso d'asta sull'importo originario competenze e relativa iva e inarcassa			€ 28,75
Sommano			€ 99.700,00

3. **Di prendere atto ed approvare** gli atti di contabilità finale, il certificato di ultimazione lavori, lo stato d'avanzamento dei lavori finale redatto in data 03/07/2026 a tutti i lavori eseguiti al 20/05/2026, la relazione sul conto finale datata 03/07/2026 e il certificato di regolare esecuzione del 17/08/2026, da cui si rileva un credito netto per l'impresa esecutrice dei lavori di € 35.146,22 oltre IVA del 10% relativo ai Lavori di Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi. CUP: I78E24000180006, eseguiti dall'impresa CRI.LE.MA.CO s.r.l. con sede in Longi (Me) Via Messina m. 8 - C. F. e P. IVA. 02895880835.

- 4. Liquidare** la fattura n. 11_26 del 11/09/2026 emessa dall'impresa CRI.LE.MA.CO s.r.l. con sede in Longi (Me) Via Messina m. 8 - C. F. e P. IVA. 02895880835, acquisita al protocollo generale di questo Ente al n. 8664 del 11/09/2026 per l'importo complessivo di € 38.660,84 (sulla quale sarà operata la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1972) di cui € 35.146,22 quale imponibile ed € 3.514,62 per IVA del 10% per il pagamento dello stato d'avanzamento lavori finale (comprensivo dello S.R.G del 0,5%), giusto certificato di pagamento n. 2 del 17/07/2026;
- 5. Di Liquidare** l'incentivo per funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs 36/2023), come segue:
- nella misura complessiva di € 562,74 a lordo delle ritenute di legge, secondo il prospetto agli atti, nell'ambito del progetto di cui in oggetto, al geom. Giuseppe Pidalà .
 - nella misura complessiva di € 256,90 a lordo delle ritenute di legge, secondo il prospetto agli atti, nell'ambito del progetto di cui in oggetto, al dipendente geom. Renato Carcione.
 - nella misura complessiva di € 110,10 a lordo delle ritenute di legge, secondo il prospetto agli atti, nell'ambito del progetto di cui in oggetto, alla dipendente Vieni Patrizia.
- 6. Dare mandato** all'ufficio finanziario:
- per l'emissione del mandato di pagamento a favore dell'impresa CRI.LE.MA.CO s.r.l. con sede in Longi (Me) Via Messina m. 8 - C. F. e P. IVA. 02895880835, giusta fattura n. 11_26 del 11/09/2026 sulla quale si applicherà la "Scissione dei pagamenti art. 17 -ter del DPR n. 633/1972, introdotto dall'art. 1 c. 629, lettera b della L. n. 190 del 23/12/2014 - Applicazione split payment".
 - per l'emissione del mandato di pagamento al succitato personale quale incentivo per funzioni tecniche.
- 7. Di procedere** agli adempimenti consequenziali alla presente determinazione, fermo restando quanto previsto dagli artt. 1666- 1667 - 1669 del C.C..
- 8. Di dare atto che** le somme di cui al presente provvedimento graveranno sul DDG n. 758 del 18/03/2025 19/09/2022, dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti con il quale è stata finanziata la somma di € 49.000,00, cofinanziata dal Comune di Longi per € 26.700,00 - (impegnata con altro provvedimento sul capitolo 201501027 del bilancio comunale) ed integrata con ulteriori € 24.000,00 (impegnata sul capitolo 201501021 imp. n. 342/2026 del bilancio comunale);
- 9. Dare mandato** all'Ufficio finanziario di provvedere agli adempimenti consequenziali di propria competenza e trasmettere a questo ufficio il relativo mandato di pagamento, quietanze e quanto occorrente per la rendicontazione per gli adempimenti di competenza.
- 10. Di dare mandato** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
- per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" ai sensi del D.lgs n. 33/2013 .
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità -va inserita nel fascicolo delle determinate tenuto presso l'Area Amministrativa;

Il Responsabile del Procedimento
(geom. Giuseppe Pidalà)

IL SOSTITUTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

- Il sottoscritto geom. Giuseppe Pidalà, nell'esercizio delle proprie funzioni in qualità di Sostituto Responsabile dell'Area tecnica,
- Vista la Determina Sindacale n. 08/2026 del 27 febbraio 2026 con la quale è stato nominato funzionario Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni;

- Vista la superiore proposta di determinazione, in cui responsabile del procedimento/servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato;
- Riconosciuta la necessità di adottare il suddetto provvedimento;
- Visto il D. lgs n. 36/2023;
- Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;
- Vista la L.R. 30/2000;

DETERMINA

- **DI APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture;
- **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Sostituto Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Giuseppe Pidalà)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

renato carcione in data 15/09/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 622**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Manutenzioni e Tutela Ambientale - Autoparco**

Oggetto: **Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi. CUP: I78E24000180006. Presa Atto e Approvazione SAL finale, Relazione Sul Conto Finale, atti di contabilità finale, certificato**

Nr. adozione settore: **311** Nr. adozione generale:

Data adozione: **15/09/2026**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 15/09/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lidia Zingales

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 15/09/2026 al 30/09/2026**

LONGI, 15/09/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. - SERVIZI ALLA PERSONA