



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

Area Tecnica

DETERMINAZIONE

N. 335 DEL 23/09/2026/Area Tecnica

N. 536 DEL 23/09/2026 REG. GEN.

*Servizio Manutenzioni e Tutela
Ambientale - Autoparco*

OGGETTO: Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana Passo Lago - Approvazione 1 SAL lavori eseguiti a tutto il 14/07/2026. CUP: I77H24001510002 - CIG: B9D3D863CC

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premesso che lo stesso:

- ✓ è stato legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione delle direttive ricevute dal Responsabile dell'Area Tecnica;
- ✓ nell'adozione del presente atto:
 - a. non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
 - b. non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

PREMESSO CHE:

- Il sottoscritto geom. Giuseppe Pidalà è legittimato a predisporre la proposta del presente atto in ragione della determinazione dirigenziale n. 327 del 15/11/2024/Area Tecnica - n. 527 del 15/11/2024/R.G con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (RUP) dell'intervento di che trattasi;
- nell'adozione del presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento ed alla normativa anticorruzione;
- nell'adozione del presente atto non si trova in conflitto di interesse in relazione all'oggetto, con riferimento alla normativa vigente, in particolar modo con quella relativa alla prevenzione della corruzione;
- ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato e che di seguito si relaziona.

Considerato che:

- con D.R.S n. 6001 del 12/08/2024, l'Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ha impegnato per l'anno 2024, in favore dell'Ente di Sviluppo Agricolo (ESA), la somma di € 5.000.000,00 a valere sullo stanziamento previsto sul capitolo di spesa 143349 "Trasferimenti in favore dell'Ente Sviluppo Agricolo al fine di favorire gli interventi di manutenzione sulla viabilità rurale per l'accesso ai terreni agricoli e forestali ricadenti nel territorio della regione e gli interventi di regimazione idraulica delle acque superficiali, manutenzione di scoline e fossi naturali e artificiali", del Bilancio della Regione Siciliana (Cod.U.2.03.01.02.017), per le finalità del capitolo stesso;
- con determina commissariale n. 04 del 11/11/2024, l'Ente di Sviluppo Agricolo (E.S.A.), ha approvato l'avviso pubblico a sportello per il finanziamento di progetti di ripristino - miglioramento ed efficientamento di infrastrutture viarie extraurbane;
- al fine di partecipare all'avviso indetto dall'E.S.A, questo Ente ha redatto progetto esecutivo riguardante i "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA PORTELLA GAZZANA - PASSO LAGO" - CUP: I77H24001510002, dell'importo complessivo di € 213.100,00, approvato con deliberazione di G.C. n. 176 del 18/11/2024, dell'importo complessivo di € 213.100,00 di cui € 148.924,23 per lavori (ovvero 144.304,81 per lavori a b.a. ed € 4.619,42 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) ed € 64.175,77 per somme a disposizione dell'amministrazione comunale;
- con medesimo atto di indirizzo di G.C. n. 176/2024 si è delegato il Sindaco, in qualità di rappresentante legale dell'Ente, a sottoscrivere apposita domanda di partecipazione all'avviso e tutti gli atti successivi utili al finanziamento dell'opera in oggetto;
- con Determinazione del Direttore Generale dell'ESA n. 814 del 26/11/2024, a seguito dell'avviso pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, è stato preso atto delle domande presentate secondo l'ordine cronologico certificato dalla PEC dell'Ente;
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 46 del 29/11/2024 è stata ratificata la Determinazione Commissariale n. 04 dell'11/11/2024 ed approvato lo schema di "Provvedimento di Concessione";
- con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 59 del 30/12/2024 è stato preso atto del progetto presentato dal Comune di Longi (Me) e nel contempo è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo dei "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE EXTRAURBANA PORTELLA GAZZANA - PASSO LAGO"- CUP: I77H24001510002 - per l'importo complessivo di € 213.100,00 (di cui € 210.866,14 importo della concessione a favore del Comune di Longi ed € 2.233,86 percentuale per le attività di competenza dell'E.S.A.);

Considerato che con nota del 13/02/2025 prot. 2314/2025, acquisita al protocollo dell'Ente n. 1243 del 14.2.2025, è stato trasmesso a questo Ente il Provvedimento di Concessione, riguardante il finanziamento dei lavori di che trattasi, al fine della sottoscrizione digitale, tra il Sindaco del Comune di Longi e del Commissario straordinario dell'ESA;

Visto il Provvedimento definitivo di Concessione n. 10 del 05/03/2025 (acquisito al protocollo generale dell'Ente al n. 1868 del 06/03/2025) dell'importo complessivo netto a favore del Comune di Longi di € 210.866,14 oltre € 2.233,86 per percentuale attività di competenza dell'E.S.A, regolarmente registrato all'Agenzia delle entrate di Messina in data 03/07/2025 al N. 641 - serie 3;

Richiamata:

- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 354 del 11/11/2025/A.T. - reg.ta al n. 573 del 11/11/2025/R.G con la quale, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. b) del D Lgs 36/2023, è stato

affidato all'Ing. Spanò Franco con studio professionale in Patti (Me) Via Silva n. 15/c . Cod. fisc. SPN FNC 57S11 G3770 – P. IVA 01 709 950 834, regolarmente iscritto all' Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina al n. 1615, l'incarico del servizio tecnico di Direzione Lavori, Misure e contabilità, Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (qualora ricorrono le condizioni di cui all'art. 90 comma 4 e 5 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m. e i.) e Certificato di Regolare Esecuzione, dei lavori di che trattasi, per l'importo di € 8.512,30, al netto del ribasso offerto del 5,10%, oltre Cassa previdenza 4% pari ad € 340,49 ed IVA del 22%, sul totale (di € 8.852,79), pari ad € 1.947,61 e complessivamente per € 10.800,40;

- la determina del Responsabile dell'Area Tecnica n. 441 del 30/12/2025/A.T. – reg.ta al n. 707 del 30/12/2025/R.G, con la quale, ai sensi dell'art. 50, c. 1 lett. a) del D Lgs 36/2023 mediante richiesta di preventivo rivolto a operatori economici, sono stati affidati i lavori in oggetto, all'O.E. CRI.LE.MA.CO, con sede legale in Via Messina n. 8 - 98070 Longi (Me) P. IVA e C.F. 02895880835, per un importo di € 140.697,19 (al netto del r.a. offerto del 2,50%) oltre oneri di sicurezza di € 4.619,42 (non soggetti a r.a.) e contrattualmente per € 145.316,61 oltre IVA del 22%

Visti:

- ✓ il contratto di appalto del 18/02/2026, rep. 01, regolarmente sottoscritto tra l'impresa affidataria ed il Responsabile dell'Area Tecnica, per l'importo di € 140.697,19, al netto del ribasso d'asta del 2,50%, oltre oneri per la sicurezza di € 4.619,42 non soggetti a ribasso d'asta e per un importo netto contrattuale di € 145.316,61 oltre IVA al 22% (pari ad € 31.969,65) e complessivamente per € 177.286,26, regolarmente registrato in data 24/02/2026 all'Agenzia delle entrate di Messina – ufficio territoriale APSRI (estremi di registrazione: Serie 1T – Num. 2481);
- ✓ il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 02.01.2026 con il quale vennero consegnati i lavori da ultimarsi entro il 05.03.2026; successivamente scadenza prorogata a seguito di provvedimenti autorizzativi da parte dell'ESA;

Constatato che, su richiesta della ditta esecutrice dei lavori e del D.L., e a seguito della conseguente istanza di questo Ente, con nota del Commissario Straordinario dell'ESA, prot. n. 2394 del 12/02/2026, acquisita al prot. n. 1433 del 12/02/2026, è stata prorogata al 30/06/2026 la scadenza per la chiusura tecnico-contabile del progetto, originariamente prevista dall'art. 4 del Provvedimento di concessione n. 10/2025 entro dodici mesi dalla notifica del medesimo provvedimento (ovvero 05.03.2026);

Vista la determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 153 del 18/05/2026 – reg.ta al n. 269 del 18/05/2026, con la quale è stata riconosciuta e liquidata, all'impresa esecutrice dei lavori, la somma di € 29.063,32 oltre IVA del 22% quale anticipazione contrattuale;

Ritenuto che su richiesta della ditta esecutrice dei lavori e del D.L., e a seguito della conseguente istanza di questo Ente, con nota del Direttore Generale dell'ESA, prot. n. 10576 del 25/06/2026, acquisita al prot. n. 6211 del 25/06/2026, è stata prorogata al 30/07/2026 la scadenza per la chiusura tecnico-contabile del progetto, originariamente prevista dall'art. 4 del Provvedimento di concessione n. 10/2025 entro dodici mesi dalla notifica del medesimo provvedimento precedentemente prorogata al 30/06/2026;

Ritenuto, pertanto, che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di predisporre delle modifiche e varianti ad alcune categorie di lavori, alcune già previste nel contratto in corso di esecuzione ed altre da eseguire, determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili di carattere non sostanziale, che non alterano la natura generale del contratto stesso, ma migliorano aspetti di dettaglio, eseguita in ottemperanza;

Ritenuto che per quanto sopra il DL con nota del 04/07/2026, acquisita al prot. n. 6522, faceva pervenire perizia di variante tecnica e Suppletiva dei lavori del 25.06.2026, redatta ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., per un importo complessivo, mantenuto nell'importo finanziato, ovvero € 213.100,00, di cui € 160.710,07 per lavori (di cui € 156.090,65 per lavori al netto del r.a. del 2,50% ed € 4.619,42 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) ed € 52.389,94 per somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 73,28 per economie di progetto), approvata con delibera di G.C. n. 123 del 08/07/2026;

Accertato che con determina del Direttore Generale dell'ESA n. 548 del 21/07/2026 veniva approvata la Perizia di Variante e Suppletiva così come predisposta dal Direttore dei lavori nonché approvata dal Comune dei Longi;

VISTA al riguardo, la documentazione afferente il 1° Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati, a tutto il 14/07/2026 nell'ambito dell'appalto in trattazione e comportante un importo netto di €. 160.710,07 oltre IVA del 22% predisposta dal Direttore dei lavori e composta dai seguenti documenti:

- ✓ Libretto delle misure;
- ✓ Registro di Contabilità;
- ✓ Stato di avanzamento lavori N. 1 dei lavori eseguiti al 14/07/2026;
- ✓ Documentazione fotografica;

✓ Disegni contabili

Preso atto che l'appaltatore ha sottoscritto senza riserva o eccezione la contabilità afferente il 1° SAL in trattazione;

Visto il Certificato di pagamento n. 1, predisposto dal RUP in data 16/07/2026, al netto del r.a., delle trattenute di garanzia e dell'anticipazione concessa, che ammonta ad €. 130.843,20 oltre IVA del 22%;

Accertata la regolarità contributiva dell'impresa esecutrice dei lavori, giusto Durc prot. INPS_50967500 del 01.06.2026 con validità al 20/09/2026;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del 1° Stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) realizzati a tutto il 14/07/2026, nell'ambito dell'appalto in trattazione e di impegnare e liquidare alla ditta esecutrice dei lavori la fattura nr. 7_26 del 21/07/2026, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 7042 del 22/07/2026;

Preso atto che :

- al progetto di che trattasi è stato assegnato il CUP: I77H24001510002;
- al presente procedimento di spesa è stato assegnato il CIG B9D3D863CC;
- la ditta, come da dichiarazione resa, trasmessa ha comunicato il proprio conto corrente dedicato agli appalti sul quale far confluire gli importi dovuti in conseguenza della presente commessa pubblica, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della L.13.08.2010, n. 136 e s.m.i.;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30;
- la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente all'adozione del presente atto, ai sensi dell'art. 147-bis del TUEL.;
- la Legge 136/2010 e ss.mm.ii. "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in tema di normativa antimafia" ed in particolare l'art. 3 "Tracciabilità dei flussi finanziari" e l'art. 6 "Sanzioni";
- il D.Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
- la L.R. 12/07/2011, n. 12;
- l'O.A.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia ;
- VERIFICATO: la regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio; l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa, la conformità a leggi, statuto e regolamenti.

PROPONE

1. **Di considerare** le premesse quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
2. **Di approvare** la documentazione contabile predisposta dal Direttore dei lavori (trasmessa con nota prot. 6905 del 17/07/2026), inerente l'esecuzione dei lavori in trattazione, relativa al 1° Stato d'Avanzamento Lavori (SAL) eseguiti a tutto 14/07/2026 e composta da:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di Contabilità;
 - Stato di avanzamento lavori N. 1 dei lavori eseguiti al 14/07/2026;
 - Documentazione fotografica;
 - Disegni contabili
2. **Di approvare** il certificato di pagamento n. 1 del 16/07/2026, predisposto dal RUP, dell'importo di € 130.843,20, al netto del r.a. del 2,50, dell'anticipazione contrattuale e delle ritenute per infortuni (0,50%), oltre IVA del 22% pari ad € 28.745,50 e complessivamente per € 159.628,70, a favore dell'impresa aggiudicataria dei lavori in oggetto, CRI.LE.MA.CO, con sede legale in Via Messina n. 8 - 98070 Longi (Me) P. IVA e C.F. 02895880835, come contabilizzati dal direttore dei Lavori nel 1° SAL a tutto i lavori eseguiti al 14/07/2026.
3. **Di liquidare**, ad avvenuto accredito delle somme da parte dell'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A) di Palermo, la fattura n. 7_26 del 21/07/2026 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori, acquisita al prot. n. 7042 del 22/07/2026, della somma di € 130.843,20 al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 2,50%, delle ritenute per infortuni dello 0,5%, dell'anticipazione contrattuale e dell'IVA del 22%, all'O.E. CRI.LE.MA.CO, con sede legale in Via Messina n. 8 - 98070 Longi (Me) P. IVA e C.F. 02895880835, a fronte del 1° Stato d'Avanzamento Lavori a tutto il 14/07/2026.
4. **Dare atto** che alla liquidazione della somma di € 28.785,50 per il pagamento dell' IVA pari al 22%, di cui alla fattura n. 12_26 del 21/07/2026 emessa dalla ditta esecutrice dei lavori, si procederà in favore dell'erario, così come previsto dall'art. 17 - ter del DPR 633/1972 (applicazione "split payment").
5. **Di dare atto** che alla liquidazione di che trattasi, ad avvenuto accredito delle somme da parte dell'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A) di Palermo, si farà fronte con le somme assegnate con il finanziamento concesso con il provvedimento di concessione n. 10 del 05.03.2025 emesso

dell'Ente Sviluppo Agricolo (E.S.A), per la spesa di € 203.100,00, il progetto di "Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana – Passo Lago" la cui somma è stata introitata sul bilancio comunale al capitolo 209301033;

6. **Dare mandato** al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria di provvedere a liquidare, quanto spettante all'impresa esecutrice dei lavori, provvedendo agli adempimenti consequenziali di propria competenza e di trasmettere a questo ufficio il relativo mandato di pagamento, quietanze e quanto occorrente per la rendicontazione di competenza di quest'Area Tecnica.
7. **Di provvedere** ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 alla pubblicazione dei dati sul sito del Comune alla sezione "Amministrazione Trasparente" sezione bandi di gara e contratti.
8. **Di dare atto che :**
 - il presente provvedimento è esecutivo al momento della sua sottoscrizione;
 - la presente determinazione va pubblicata all'albo pretorio on- line per 15 giorni;

Il Responsabile Unico del Progetto
geom. Giuseppe Pidalà

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Il sottoscritto geom. Renato Carcione, nell'esercizio delle proprie funzioni in qualità di Responsabile dell'Area tecnica,

Vista la Determina Sindacale n. 08/2026 del 27 febbraio 2026 con la quale è stato nominato funzionario Responsabile dell'Area Tecnica per l'espletamento delle funzioni;

Vista la superiore proposta di determinazione, in cui responsabile del procedimento/servizio ai sensi dell'art. 6 della L.R.10/91 e s.m.i. ha proceduto all'istruttoria del procedimento in oggetto indicato;

Riconosciuta la necessità di adottare il suddetto provvedimento;

Visto il D. lgs n. 36/2023;

Visto l'O. A. EE. LL. vigente nella Regione Siciliana;

Vista la L.R. 30/2000;

DETERMINA

- **Di APPROVARE** la superiore proposta di determinazione che si intende integralmente trascritta nel presente dispositivo;
- **DI DISPORRE**, a cura della segreteria, ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale - sezione "Amministrazione trasparente" - Bandi di gara e contratti/Affidamento lavori, servizi e forniture;
- **DI DARE MANDATO** alla responsabile dei servizi di segreteria di pubblicare il presente provvedimento:
 - per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio online;
 - per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Estratto Atti/Pubblicità notizia, entro 7 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio dell'atto integrale, pena nullità dell'atto stesso (L.R. n. 22/2008 – art. 18); o permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente "Atti amministrativi";
- **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento diventa esecutivo dalla data di apposizione del visto da parte del Responsabile dell'area economico-finanziaria ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(geom. Renato Carcione)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di LONGI. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

renato carcione in data 23/09/2026



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2026 / 649**

Settore Proponente: **Area Tecnica**

Ufficio Proponente: **Manutenzioni e Tutela Ambientale - Autoparco**

Oggetto: **Lavori di ristrutturazione, ripristino e messa in sicurezza della strada comunale extraurbana Portella Gazzana Passo Lago - Approvazione 1 SAL lavori eseguiti a tutto il 14/07/2026.
CUP: I77H24001510002 - CIG: B9D3D863CC**

Nr. adozione settore: **335** Nr. adozione generale:

Data adozione: **23/09/2026**

Visto Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Visto Favorevole

Data 23/09/2026

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Lidia Zingales

Area AA.GG. - Servizi alla Persona

A seguito di attestazione dell'addetto alla Pubblicazione,

si certifica

che, copia della presente determinazione, sarà pubblicata **all'Albo on-line del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal 23/09/2026 al 08/10/2026**

LONGI, 23/09/2026

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AA.GG. - SERVIZI ALLA PERSONA