



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di MESSINA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 84 Reg. DEL 29 APRILE 2026

OGGETTO: Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del comune di Longi. Cup: I78E24000180006. Approvazione perizia di variante tecnica e suppletiva.

L'anno **DUEMILAVENTISEI** il giorno **VENTINOVE** del mese di **APRILE** dalle ore **12,35** alle ore **12,40** si è riunita la Giunta Comunale, in presenza e per mezzo di un collegamento in videoconferenza, convocata nelle forme di legge e secondo le modalità di svolgimento delle sedute di Giunta Comunale in modalità telematiche e/o miste, disciplinate con la delibera di Giunta Comunale n. 39/2022.

COMPONENTI DELLA GIUNTA COMUNALE	PRESENTI	ASSENTI
1. LAZZARA Calogero - Sindaco	X	
2. LAZZARA Alessandro - Vicesindaco	X	
3. FABIO Salvatore - Assessore	X	
4. FRUSTERI Francesca - Assessore	X	
5. PIDALA' Nino Martino - Assessore		X

- ◆ Presiede, in presenza, il **Sindaco** Dott. Calogero LAZZARA.
- ◆ Partecipa, in presenza, il Segretario Comunale **Dott. Carmelo VERZI'**.
- ◆ Partecipano, in presenza, l'Assessore **Francesca FRUSTERI** e in video-conferenza il Vicesindaco **Alessandro LAZZARA** e l'Assessore **Salvatore FABIO**.
- ◆ Non è intervenuto l'Assessore **Nino Martino PIDALA'**.
- ◆ Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato e di cui alla infra riportata proposta.

LA GIUNTA COMUNALE

- **Vista** l'allegata proposta di deliberazione **n. 84 del 29 Aprile 2026**;
- **Considerato** che la proposta è corredata dai pareri prescritti dall'art. 1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991 n. 48, come modificato dall'art. 12 della L.R. 23.12.2000 n. 30, e dall'articolo 49 del T.U.EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- **Ritenuta** la stessa meritevole di approvazione;
- **Visto** l'O.A.EE.LL. della Regione Siciliana;

Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente,

DELIBERA

- 1) **Di approvare la proposta di cui in premessa che unitamente ai pareri su di essa apposti fa parte integrante del presente provvedimento.**
- 2) **Di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente immediatamente esecutiva.**



COMUNE DI LONGI

Città Metropolitana di Messina

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

PROPOSTA REGISTRO
AREA TECNICA
N° 52 /2026
del 27.04.26

PROPOSTA REGISTRO
GENERALE N° 84 /2026
del 29.04.2026

OGGETTO: Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi".

CUP: **I78E24000180006**

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE TECNICA E SUPPLETIVA

IL SINDACO

Premesso che:

- Con legge regionale 12 agosto 2024, n. 25 - "Interventi finanziari urgenti" ai sensi dell'art. 43 - "contributi straordinari per interventi nel settore delle infrastrutture" - sono stati erogati contributi straordinari finalizzati alla realizzazione di investimento ed interventi nel settore delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, e nel contempo è stata autorizzata la spesa complessiva di 37.142 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2024;
- questo Ente è stato designato come soggetto beneficiario nella misura e per le finalità di cui all'Allegato 8 della L. n. 25/2024 per l'importo di € 49.000,00 "messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un Parco avventura nel territorio comunale";
- con il D.D.G. 2824 del 24 ottobre 2024 è stato assunto l'impegno n.17/2024 sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672214, scheda 3, per l'importo di Euro 49.000,00 a favore del legale rappresentante del Comune di Longi (ME);

Richiamata:

- La determina del Responsabile dell'Area tecnica n. 309 del 08/11/2024/A.T. reg.ta al n. 511 del 08/11/2024 del R.G, con la quale il sottoscritto, geom. Giuseppe Pidalà, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto (art. 45 del D lgs 36/2023) dei lavori di **Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi** ".

Ritenuto che:

- il professionista interno all'UTC, incaricato alla progettazione (giusta determina del Resp. Area Tecnica n. 309/2011 - reg.ta al n. 511/2024 del R.G), ha redatto in data novembre 2024 il progetto esecutivo dell'importo complessivo di **€ 75.700,00**, in conformità ai prezzi unitari applicati alle singole categorie di lavoro nonché a quelli derivati dai costi dei materiali, noli e trasporti e manod'opera (considerato la particolarità delle lavorazioni previste) vigenti nell'elenco prezzi unitari del prezzario Unico Regionale anno 2024, approvati con dal Decreto Assessoriale n.2/Gab del 17.01.2024).

Richiamato il progetto esecutivo dell'importo complessivo di **€ 75.700,00**, di cui **€ 54.833,49** per lavori (ovvero **€ 52.811,17** importo dei lavori a base d'asta ed **€ 2.022,32** per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed **€ 20.866,51** per somme a disposizione dell'Amministrazione, come specificato nel seguente quadro di spesa che segue:

LAVORI			
	Materiali linea vita "vertical Trek	€ 17.780,00	
	Materiali legnami	€ 4.631,60	
	Materiali corde	€ 854,00	
	Dispositivi di Protezione individuale (DPI)	€ 6.971,89	
	Trasporti e Noli	€ 1.650,00	
	Manod'opera	€ 22.946,00	
1	Importo Lavorazioni	€ 54.833,49	
2	Incidenza Manodopera	€ 22.946,00	
3	Oneri piani di sicurezza	€ 2.022,32	
	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta (1-3)	€ 52.811,17	
A	IMPORTO LAVORI		€ 54.833,49
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
1	Iva sui Lavori (10%)	€ 5.483,35	
2	Imprevisti < 10%	€ 5.300,57	
3	spese tecniche :		
4	Incentivo funzioni tecniche	€ 1.096,67	
5	Per D.L. -CSE - CRE	€ 4.532,57	
6	Cassa e previdenza 4%	€ 181,30	
7	Iva sulle competenze tecniche 22%	€ 1.037,05	
8	ANAC	€ 35,00	
9	prove tecniche - collaudo	€ 3.200,00	
	TOTALE	€ 20.866,51	€ 20.866,51
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO			€ 75.700,00

Considerato che con delibera di G. C. n. 180 del 29/11/2024 è stato approvato il progetto dei Lavori di **Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi** (importo complessivo di € 75.700,00) e trasmesso all'Assessorato competente per la relativa emissione del decreto di finanziamento finale;

Visto il DDG n. 758 del 18/03/2025 dell'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità - Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto esecutivo redatto da questo Ente (importo di € 75.700,00) con la specifica che alla relativa spesa si sarebbe fatto fronte per Euro 49.000,00 con l'impegno n.17/2024 assunto sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672214, scheda 3, giusto D.D.G. n. 2824 del 24/10/2024 a favore del legale Rappresentante del Comune di Longi (ME), mentre per la restante somma di Euro 26.700,00 con l'impegno n. 846 assunto sul capitolo 201501027 del bilancio del Comune di Longi (ME) anno 2024, giusta Deliberazione di G.C. n. 180/2024;

Visto:

- ✓ il contratto di appalto del 02/07/2025, rep. 02, regolarmente sottoscritto tra l'impresa affidataria ed il Responsabile dell'Area Tecnica, per l'importo di € 50.698,72, al netto del ribasso d'asta dell'4,000%, oltre oneri per la sicurezza di € 2.022,32 non soggetti a ribasso d'asta e per un importo netto contrattuale di € 52.721,04 oltre IVA al 10% (pari ad € 5.272,10) e complessivamente di € 57.993,14, regolarmente registrato in data 23/07/2025 all'Agenzia delle entrate di Messina - ufficio territoriale APSRI (estremi di registrazione: Serie 1T - Num. 11256);
- ✓ il verbale del 18/11/2025 con il quale vennero consegnati i lavori;

Considerato che in fase esecutiva, si sono meglio potute verificare nel dettaglio le condizioni delle alberature sgombrare dai vecchi ancoraggi e strutture, valutando alcune differenti opportunità di esecuzione derivanti da una più puntuale conoscenza delle condizioni dell'impianto arboreo, non prevedibili al momento della progettazione. Il Direttore dei Lavori, evidenziava tali criticità operative e proponeva la necessaria di redigere una perizia di variante, al fine di migliorarne la fruibilità del parco con lo scopo di ottenere la massima sicurezza degli utenti fruitori;

Constatato che:

- con nota del 07/04/2026, acquisita al prot. n. 3180 del 07/04/2026, il Direttore dei Lavori incaricato, ha fatto pervenire perizia di variante tecnica e Suppletiva dei lavori, redatta nell'aprile 2026, per un complessivo di € 99.700,00, di cui € 76.459,66 per lavori (di cui € 74.437,34 per lavori al netto del r.a. del 4,000% ed € 2.022,32 per oneri di sicurezza non soggetti a r.a.) ed € 23.240,34 per somme a disposizione dell'Amministrazione (di cui € 2.352,45 per economie di progetto) che di seguito, nel dettaglio, si riporta:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
importo dei lavori originari comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 54.833,49	
a detrarre gli oneri di sicurezza		-€ 2.022,32	
restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 52.811,17	
ribasso asta offerto	4,00%	-€ 2.112,45	
A) restano i lavori al netto		€ 50.698,72	
B) Oneri di sicurezza		€ 2.022,32	
C) Lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta		€ 23.738,62	
sommano complessivamente i lavori e oneri di sicurezza		€ 76.459,66	€ 76.459,66
D) Somme a disposizione			
Iva su lavori e oneri di sicurezza	10%	€ 7.645,97	
Incentivo di cui all'art. 45, c. 2 D.lgs. 36/2023	2%	€ 1.653,91	
Contributo ANAC		€ 35,00	
Prove tecniche collaudo		€ 3.200,00	
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, redazione perizia di variante e suppletiva, CSE		€ 6.543,32	
Iva e inarcasta su dette competenze		€ 1.758,84	
oneri di conferimento in discarica			
imprevisti		€ 50,85	
sommano per le somme a disposizione		€ 20.887,89	€ 20.887,89
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE PER IL PROGETTO			€ 97.347,55
economie derivanti da ribasso d'asta originario			€ 2.112,45
economie da iva			€ 211,25
economie da ribasso d'asta sull'importo originario competenze e relativa iva e inarcasta			€ 28,75
		Sommano	€ 99.700,00

Che la PVTS redatta dal D.L. si compone dai seguenti elaborati tecnici:

- R.VAR.01 – Relazione tecnico-illustrativa di variante
- R.VAR.02 – Schema Atto di Sottomissione
- R.VAR.03 – Computo Metrico Estimativo
- R.VAR.04 – Quadro comparativo
- R.VAR.05 – Quadro Economico
- R.VAR.06 – Competenze Tecniche
- A.VAR.01 – Progetto di variante. Schemi grafici

Ritenuto, pertanto, che durante il corso dei lavori è stata riscontrata la necessità di predisporre delle modifiche e varianti ad alcune categorie di lavori, alcune già previste nel contratto in corso di esecuzione ed altre da eseguire determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili di carattere non sostanziale, che non alterano la natura generale del contratto stesso, ma migliorano aspetti di dettaglio, eseguita in ottemperanza;

Dato atto che la perizia di variante tecnica e Suppletiva, viene redatta ai sensi dell'art. 120 c. 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è volta all'adeguamento ed al miglioramento della struttura. Nel suo insieme non altera l'impostazione sostanziale del progetto esecutivo approvato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire, completare e migliorare l'opera e la sua funzionalità;

Visto il parere tecnico e validazione sull'ammissibilità della Perizia di variante suppletiva, redatto dal RUP in data 22/04/2026, agli atti del procedimento, dalla quale, a seguito dell'accertamento condotto su cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre variazioni in corso d'opera, si evince:

- **Che** le modifiche apportate con la redazione della Perizia di variante e suppletiva, motivate da esigenze tecniche imprevedute ed imprevedibili, scaturite nel corso di esecuzione lavori, migliorano l'opera e la rendono per quanto possibile più funzionale, siccome le cui variazioni rientrano nell'art. 120, c. 1, lett. c) del D Lgs 36/2023 e s. m. e i.;
- **Che** le modifiche apportate sono da considerarsi non sostanziali (c. 4 - art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m. e i.) e resisi necessari in corso d'opera per rendere l'opera, per quanto possibile funzionale;
- **Che** Le modifiche apportate, in termini di costo, rientrano nel limite del 50% del valore iniziale di contratto (art. 120, c. 2 del Decreto Lgs 36/2023);
- **Che** le modifiche introdotte, in sostanza, non alterano la natura generale del contratto;
- **Che** la PVTS comporta un aumento dell'importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta, di netti € 23.738,62 (somma contenuta nel 50% contrattuale - art. 120 c. 2 del D Lgs 36/2023).
- **Che** la PVTS è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;
- **che** la risorsa economica, per l'esecuzione delle opere che costituiscono variante tecnica e Suppletiva, trova copertura finanziata con le somme di bilancio comunale il cui quadro economico viene rideterminato di conseguenza ed è parte integrante degli elaborati di perizia;

Verificata la legittimità della variante in corso d'opera di cui all'art. 120 c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 con aumento dell'importo contrattuale in quanto:

- è stata necessaria la redazione di uno schema di atto sottomissione;
- le opere previste nella variante sono volte all'adeguamento ed al miglioramento dell'intervento non alterano l'impostazione sostanziale del progetto validato, ma lo integrano e apportano migliorie, soprattutto per la necessità di garantire e migliorare l'opera e la sua fruibilità;

Rilevato che il costo dei maggiori lavori in argomento comporta un aumento della spesa;

Preso atto altresì che la ditta ha accettato di eseguire le nuove opere della presente variante Tecnica e Suppletiva agli stessi patti e condizioni di contratto sopra richiamato e ha già sottoscritto senza riserve il verbale l'atto di sottomissione (agli atti d'ufficio);

Dato atto che:

- le mansioni professionali per la redazione della presente perizia di variante suppletiva comportano un incremento delle spese tecniche relative all'incarico professionale affidato per € 2.033,41 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Contratto principale in gg. 90 (giorni novanta) naturali e consecutivi, già prorogato di gg. 45 e successivamente incrementato per ulteriori giorni 28, con l'approvazione dell'atto di sottomissione viene incrementato di ulteriori gg. 20 (giorni venti) naturali e consecutivi;

Visti:

- ✓ la legge regionale 7 settembre 1998, n. 23;
- ✓ la legge regionale del 23 dicembre 2000, n. 30;
- ✓ Legge 7 agosto 1990, n. 241
- ✓ il D.Lgs 31 marzo 2023 n. 36 e s. m. e i.
- ✓ il DPR 05 ottobre 2010 n. 207 per la parte in vigore;
- ✓ l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
- ✓ lo Statuto comunale;

Richiamato il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

Per quanto sopra rappresentato

PROPONE

1. **Di dare atto** che le premesse costituiscono parte integrante del presente atto deliberativo e di cui se ne approvano i contenuti.
2. **Di prendere atto** del parere tecnico e validazione reso dal RUP in data 22/04/2026, con il quale si esprime parere favorevole ed approva in linea tecnica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, la Perizia di Variante Tecnica e suppletiva del progetto esecutivo dei Lavori di **Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi**". CUP: **I78E24000180006**, secondo il quadro economico di Perizia di variante tecnica e Suppletiva riportato nelle premesse.
3. **Di approvare** la Perizia di Variante tecnica e Suppletiva, redatta in data aprile 2026 dal Direttore dei lavori, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, per le motivazioni in

premesse, costituente parte integrante e sostanziali del presente dispositivo, riguardante l'intervento dei Lavori di **Messa in sicurezza, la riapertura e la pubblicizzazione di un parco avventura sito nel territorio comunale del Comune di Longi**". CUP: **I78E24000180006** – ed acquisita con nota di trasmissione al prot. 3180/2026, costituita dai seguenti elaborati:

- R.VAR.01 – Relazione tecnico-illustrativa di variante
- R.VAR.02 – Schema Atto di Sottomissione
- R.VAR.03 – Computo Metrico Estimativo
- R.VAR.04 – Quadro comparativo
- R.VAR.05 – Quadro Economico
- R.VAR.06 – Competenze Tecniche
- A.VAR.01 – Progetto di variante. Schemi grafici

4. **Di approvare**, altresì, il nuovo Quadro Tecnico Economico come riformulato considerando i lavori suppletivi dell'importo complessivo di € 99.700,00, con l'incremento dei lavori e dell'incarico aggiuntivo per redazione PVTs del Direttore dei lavori, avente il seguente Quadro Tecnico Economico che di seguito si riporta:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA			
importo dei lavori originari comprensivo degli oneri di sicurezza		€ 54.833,49	
a detrarre gli oneri di sicurezza		-€ 2.022,32	
<u>restano i lavori soggetti a ribasso d'asta</u>		<u>€ 52.811,17</u>	
ribasso asta offerto	4,00%	-€ 2.112,45	
A) <u>restano i lavori al netto</u>		<u>€ 50.698,72</u>	
B) Oneri di sicurezza		€ 2.022,32	
C) <u>Lavori aggiuntivi al netto del ribasso d'asta</u>		<u>€ 23.738,62</u>	
sommano complessivamente i lavori e oneri di sicurezza		€ 76.459,66	€ 76.459,66
D) Somme a disposizione			
iva su lavori e oneri di sicurezza	10%	€ 7.645,97	
incentivo di cui all'art. 45, c. 2 D.lgs. 36/2023	2%	€ 1.653,91	
Contributo ANAC		€ 35,00	
Prove tecniche collaudo		€ 3.200,00	
Competenze tecniche per direzione lavori, misura e contabilità, certificato regolare esecuzione, redazione perizia di variante e suppletiva, CSE		€ 6.543,32	
iva e inarcasta su dette competenze		€ 1.758,84	
oneri di conferimento in discarica			
imprevisti		€ 50,85	
<u>sommano per le somme a disposizione</u>		<u>€ 20.887,89</u>	<u>€ 20.887,89</u>
SOMMANO COMPLESSIVAMENTE PER IL PROGETTO			€ 97.347,55
<i>economie derivanti da ribasso d'asta originario</i>			<i>€ 2.112,45</i>
<i>economie da iva</i>			<i>€ 211,25</i>
<i>economie da ribasso d'asta sull'importo originario competenze e relativa iva e inarcasta</i>			<i>€ 28,75</i>
	Sommano		€ 99.700,00

5. Dare atto che :

- per effetto dell'approvazione della presente Perizia di variante tecnica e Suppletiva viene rimodulato il quadro tecnico economico e l'importo dei lavori, al netto del r.a., varia da € 52.721,04 (compreso sicurezza) oltre IVA ad € 76.459,66 (compreso sicurezza) oltre IVA;
- comporta un aumento della spesa dell'importo contrattuale di € 23.738,62 e dell'importo complessivo di QTE per € 24.000,00;
- il maggior importo per lavori al netto e relativa IVA, trova copertura economica con le risorse di bilancio;
- le variazioni introdotte con la perizia di variante suppletiva non sono superiori al 50%, come si evince dal QTE sopra riportato e dal quadro di raffronto,
- ai fini contrattuali resta l'importo Atto di sottomissione da registrare di € 23.738,62 ed i pagamenti sono soggetti ad I.V.A.

6. **Di impegnare** la complessiva somma di € 24.000,00 per le finalità di che trattasi con prelevamento dall'apposito capitolo di bilancio comunale;

7. **Di dare atto** che la perizia di variante tecnica e Suppletiva, redatta ai sensi dell'art. 120, c. 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023 e s. m. e i. è autorizzabile in quanto:

- le modifiche apportate sono motivate da esigenze tecniche impreviste ed imprevedibili, scaturite nel corso di esecuzione lavori e nel contesto migliorano l'opera e la rendono per quanto possibile più funzionale e sicura; le variazioni rientrano nell'art. 120, c. 1, lett. c) del D Lgs 36/2023 e s. m. e i.;
- le modifiche apportate sono da considerarsi non sostanziali (c. 4 - art. 120 del D. Lgs 36/2023 e s.m. e i.) e resosi necessari in corso d'opera per rendere l'opera, per quanto possibile funzionale;
- Le modifiche apportate, in termini di costo, rientrano nel limite del 50% del valore iniziale di contratto (art. 120, c. 2 del Decreto Lgs 36/2023);
- le modifiche introdotte, in sostanza, non alterano la natura generale del contratto;
- è redatta nell'esclusivo interesse della stazione appaltante a seguito di fatti e circostanze oggettivamente rilevati e non dipende da esigenze dell'impresa;

8. **Di dare atto** che la ditta CRI.LE.MA.CO. srl – Via Messina n. 8 – 98070 Longi (Me) – C.F. e P. IVA 02895880835, appaltatrice dei lavori, con la sottoscrizione dell'atto di Sottomissione, si è impegnata ad eseguire i lavori suppletivi per l'importo contrattuale aggiuntivo, al netto del ribasso del 4,000%, offerto in sede di gara, di netti € 23.738,62 (compreso oneri della sicurezza) oltre IVA 10% agli stessi patti e condizioni di cui al contratto principale;

9. **di dare atto**, altresì, che:

- le mansioni professionali, per la redazione della presente perizia di variante suppletiva, comportano un incremento delle spese tecniche relative all'incarico professionale affidato per € 2.033,41 oltre oneri previdenziali ed IVA;
- per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella perizia di che trattasi, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Contratto principale in gg. 90 naturali e consecutivi, già prorogato di gg. 45 e successivamente di gg. 28 con l'atto di sottomissione viene incrementato di ulteriori gg. 20 naturali e consecutivi;

10. **Dare mandato** al Responsabile Unico del Procedimento, al Responsabile dell'Area Tecnica ed al Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria per quanto di competenza in funzione del presente deliberato.

11. **Di dichiarare** la presente immediatamente esecutiva, stante l'urgenza di procedere in merito.

Il RUP
(geom. Giuseppe Pidalà)




Il proponente - Il Sindaco
(Arch. Calogero Lazzara)

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI G.C., RESI AI SENSI DELL'ART. 12 DELLA LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i.

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA: - PARERE FAVOREVOLE

Longi

27-04-2026



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(geom. Renato Carcione)

Renato Carcione

1) - Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e dell'articolo 49 del T.U. EE.LL. n. 267/2000 e s.m.i. per quanto concerne la regolarità contabile, si esprime PARERE FAVOREVOLE.

Longi, li 28.04.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Zingales Lidia)

Lidia Zingales

2) - Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente regolamento di contabilità si attesta la copertura finanziaria nel bilancio di previsione esercizio finanziario **2026**.

Capitolo <u>201501021</u>	Voce:
<input checked="" type="checkbox"/> I Competenza I_1 Residui _____	Impegno n° <u>342</u> /2026 per € 24.000,00
Capitolo _____	Voce
I_1 Competenza I_1 Residui _____	Impegno n° _____ / _____ per _____

Longi, li 28.04.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Zingales Lidia)

Lidia Zingales

3) - Per il superiore intervento risulta valido ed effettivo l'equilibrio finanziario fra entrate accertate ed uscite impegnate e l'impegno di spesa risulta regolarmente prenotato.

Longi, li 28.04.2026

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA

(Rag. Zingales Lidia)

Lidia Zingales

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI

GIUNTA COMUNALE N. 84 DEL 29.04.2026

Dalle ore 12,35 alle ore 12,40

PROPOSTA N. 84 del 29.04.2026

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Dott. Calogero LAZZARA

L'Assessore Anziano
f.to Dott. Alessandro LAZZARA

Il Segretario Comunale
f.to Dott. Carmelo VERZI'

 La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'articolo 12, comma 2° della Legge Regionale 3.12.1991, n. 44.

Longi, li 29.04.2026 - Il Segretario Comunale – *f.to Dott. Carmelo VERZI'* _____

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'Art. 12 comma 1 Legge Regionale 3 dicembre 1991 n. 44, in quanto decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo On-line del sito istituzionale dell'Ente.

Longi, _____ - Il Segretario Comunale – *Dott. Carmelo VERZI'* _____

PUBBLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO

Il sottoscritto Segretario Comunale dispone che la presente deliberazione della Giunta Comunale sarà pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente per 15 giorni consecutivi a far data dal 30.04.2026.

Longi, li 29.04.2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Carmelo VERZI'

Si attesta che la presente deliberazione è stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari con nota Prot. n. _____ del _____.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA A.A. G.G. – Servizi alla Persona**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme attestazione del responsabile delle Pubblicazioni,

CERTIFICA

che la presente deliberazione – ai sensi dell'art. 11, comma 1, della L.R. n. 44/1991 è stata pubblicata all'Albo *on-line* del sito istituzionale dell'Ente, per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ e che non sono stati presentati reclami o osservazioni.

Longi li _____

Il Responsabile delle Pubblicazioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
